



2020-05-11

Projektet Vattenverk på Aspöja

## **Lägesrapport 3**

### **Husbygget fortskrider.....**

Byggnaden där avsaltningssaggregatet ska installeras tar alltmer form. Bottenplattan är gjuten, väggreglarna är på plats och nu senast är takfundamentet och väggpanel monterade.

### **Grävningen är inledd**

Anslutning till vattenverket och start av vattenleverans kommer att ske i etapper. Fastigheter som ligger närmast avsaltningssaggregatet ingår i etapp 1. Grävningen för dricksvattenledning är påbörjad och delvis genomförd på Aspöjas nordöstra del.

### **Länsstyrelsen efterlyser dokumentation**

Byalaget har skickat anmälan till Länsstyrelsen om nedläggning av dricksvattenledning i havet från Aspöja till Lånjö och Lindholm samt några ytterligare anslutningspunkter som förutsätter havsvattenledning. Länsstyrelsen har därefter efterlyst dokumentation, som styrker att de stamfastighetsägare som har fiskerätt i berörda vatten godkänner nedläggning av ledningen. Byalaget har därför överlämnat en blankett till berörda fiskevattenägare, där ägarna föreslås medge vattenledning i havet. Byalaget måste överlämna fiskevattenägarnas medgivanden till Länsstyrelsen senast 20 maj. Om någon fiskevattenägare inte lämnar medgivande, kan vattenprojektet inte fullföljas på berört område.

### **Projektgruppen återkommer.....**

Har du frågor? Hör i så fall av dig till någon i projektgruppen.

Hälsningar från Projektgruppen

Helen Forsman, ordförande  
Claes Boman  
Magnus Gustafsson

Lennart Sandell  
Christer Nithagen  
Björn Hansson

