



2020-06-16

Projektet Vattenverk på Aspöja

## **Vattenverk på Aspöja - Lägesrapport 4**

### **Husbygget nästan klart**

Byggnaden där avsaltningsaggregatet ska installeras är nästan klar. Just nu installeras el-systemet och fyra dricksvattencisterner väntar på att flytta in. Nedläggningen av dricksvattenledning på Aspöja är klar. Veckan efter midsommar anländer själva avsaltningsaggregatet. Därefter börjar en period med provkörning och vattenprover. Projektgruppen räknar med att driftstart sker etappvis.

### **Hjälp med installation på egen tomt**

Vissa hushåll kanske vill ha hjälp med nedgrävning, sammankoppling med ledningssystemet i bostadshus/befintligt pumphus och/eller montering av tillhandahållen vattenmätare. Hushållet anlitar givetvis vilket företag som helst. Ett tänkbart företag av flera är Jonas Albinson på **Peking VVS**, som finns i Arkösund. Företaget – som anlätades i samband med moderniseringen av Bygdegården – disponerar egen båt och grävmaskin.

### **Vattenavstängning**

”Servisventil” har grävts ner vid fastigheternas tomtgräns. Ventilen som används vid avstängning inför vintersäsong och tvärtom på våren, hanteras av ”vattengruppen” eller särskilt utsedd person.

### **Besked från Länsstyrelsen och Sjöfartsverket**

Länsstyrelsen och Sjöfartsverket har inget att erinra mot att dricksvattenledningar läggs ner i havet – under förutsättning att skyddsåtgärder vidtas vid strandkant. Vidare ska varningsskyltar monteras vid strandkant på lämplig plats.

### **Möte med boende på Lånjö**

Projektgruppen kommer att arrangera ett möte med boende på Lånjö för att diskutera förutsättningar och möjligheter för anslutning till vattenverket.

Hälsningar från Projektgruppen

Helen Forsman, ordförande  
Claes Boman  
Magnus Gustafsson

Lennart Sandell  
Christer Nithagen  
Björn Hansson

